

СОГЛАСОВАНО

АО «ЛОТЭК»

Заместитель генерального директора
(начальник Южного теплового района)

Кожин А.И.

« _____ » _____ 2025г

УТВЕРЖДЕНО

Заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №4 «Семицветик»

И.Г. Назмутдинова

2025г

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Семицветик»

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

1. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному сезону			
№	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1.1	Проведение осмотра здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания.	до 30.05.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
1.2	Организация и проведение периодической проверки узла учета	до 31.07.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю. ООО «Мегахит»
1.3	Подготовка Плана к отопительному периоду 2025-2026гг и согласование с представителем АО «ЛОТЭК»	до 30.04.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
1.4	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	до 01.09.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
1.5	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 15.05.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
1.6	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплотребляющих установок. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	до 15.05.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
1.7	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации	до 01.09.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
1.8	Провести осмотр системы отопления на предмет течей, герметичность радиаторов и регистров, запорной и регулирующей арматуры	до 15.06.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
2. Технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону			
2.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплотребляющих установок	до 15.06.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
2.2	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	до 15.06.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.

2.3	Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	до 15.06.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
2.4	Проведение государственной поверки контрольно- измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями.	до 15.06.2025г	Завхоз Мурашова А.Ю.
2.5	Своевременно проводить профилактические мероприятия для обеспечения работы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения	постоянно	Завхоз Мурашова А.Ю.